



vid anläggande av enskilt avlopp

Bygg- och miljöförvaltningen
Box 503
385 25 Torsås

Fastighetsbeteckning		Sökande
Beslutsdatum	Diariennr	Fastighets-/anläggningsägare (om annan än sökanden)

Entreprenör (firmanamn)	Ansvarig utförare
Postadress	Telefon/Mobiltelefon

Anläggningen är byggd för anslutna enheter			
☐ WC + BDT (Bad/Disk/Tvätt)	☐ WC	☐ BDT	☐ Urin från urinseparerad toalett

Rörledningar	☐ rörledningarna lagda fackmannamässigt avseende storlek, material, lutning, täthet ☐ täta rörledningar från byggnad ligger i sand så att sättningar förhindras	
Slamavskiljare schaktbotten efter placering	☐ cement ☐ plast ☐ annat: _____ ☐ T-rör på utloppsledning ☐ förankrad ☐ godkännandebevis P-märkt el. dyl., fabrikat: _____ våtvolum _____ m ³	
Fördelningsbrunn	☐ täta röranslutningar ☐ tät botten ☐ justerbart utlopp	☐ pumpbrunn ☐ larm totalvolum _____ m ³ pumpvolum _____ m ³
Infiltration schaktbotten efter rörläggning	☐ utförd som dikesschakt, antal _____ st, å längd _____ m ☐ utförd som bädd, ange yta _____ m ² , antal spridningsledningar _____ st ☐ moduler fabrikat/modell: _____ antal moduler _____ st storlek på infiltrationen _____ m ²	
	Spridningsledningarnas placering i förhållande till marken _____ m Spridningslagrets bottennivå _____ m Högsta grundvattenytan _____ m	
	☐ tvättad makadam ☐ natursten ☐ fraktion _____ ☐ geotextil över spridarledning ☐ isolering /måktighet _____	☐ avvägning av spridarledningarna till 5-10 % har utförts ☐ trycksatt spridningsledare, lutning 0 % ☐ luftning i slutet av spridarledning höjd över mark _____ m
	☐ förstärkt infiltration, måktighetslager: _____ m ☐ typ/fraktion: _____	
Markbädd schaktbotten efter rörläggning	☐ tät markbädd med tät markduk i botten ☐ annat _____ vattnet avleds till _____	
	längd spridningsledningar _____ m	spridningsledningarnas placering i förhållande till marken _____ m
	läggningsdjup _____ m	högsta grundvattenytan _____ m
	längd uppsamlingsledningar _____ m	läggningsdjup _____ m
	☐ tvättad makadam ☐ natursten ☐ fraktion _____ ☐ geotextil över spridarledning	☐ avvägning av spridarledningarna till 5-10 % har utförts ☐ luftning i slutet av spridarledning höjd över mark _____ m
	typ av markbäddssand/fraktion: _____ måktighetslager _____ m	

 Minireningsverk schaktbotten efter placering	Märke/modell/typ _____
	☐ serviceavtal finns med leverantören: _____

 Sluten tank/ urintank schaktbotten efter placering	anslutna enheter ☐ WC ☐ BDT (Bad/Disk/Tvätt) ☐ urin från urinseparerad toalett	
	volym _____ m ³	☐ tanken är förankrad
	☐ nivåalarm är inkopplat, typ _____	
Annan anordning /kompletterande efterrening 		
Övriga uppgifter	☐ inte påträffat grundvatten påträffat grundvatten på _____ m djup	☐ inte påträffat berg ☐ påträffat berg på _____ m djup

Avloppsanordningen (mer än ett alternativ kan vara aktuellt att fyllas i)

- ☐ är utförd helt enligt insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut.
☐ är utförd helt enligt lägningsanvisningar från tillverkaren.
☐ avviker från insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut på följande punkter:

Observera att stora avvikelser ska meddelas till bygg- och miljöenheten innan avloppsanläggningen anläggs för att du inte ska få problem efteråt, som att du t.ex. brutit mot villkoren.

Avvikelse: 

Anläggningen färdigställd: _____ Datum Anläggningen tas i drift: _____ Datum

Entreprenörens underskrift: _____ Namnteckning / _____ Firmanamn

Bifogas:

- ☐ Fotodokumentation gärna med mätsticka och referenspunkter 
☐ Reviderad situationsplan
☐ _____

Bygg och miljöenhetens anteckningar:
